INFORMACION FINANCIERA DE INVERSION FISICA

ENTIDAD: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| (b) EJERCICIO | (C) FONDO | (d) CEDULA | (m) IMPORTE DEL CONTRATO | | | (n) IMPORTE EJERCIDO EN EL 3ER TRIMESTRE | | | (o) IMPORTE ACUMULADO | | | (p) AVANCE | (q) |
|------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|-------|--------------|---------------|
| | | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FINANCIERO % | AVANCE FISICO |
| 2019 | Recursos Propios | NA | \$0.00 | \$4,302,302.27 | \$4,302,302.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | - | • | - | 0% | 20% |
| 2019 | Recursos Propios | NA | \$0.00 | \$4,127,823.09 | \$4,127,823.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | • | - | 0% | 30% |
| 2019 | Recursos Propios | NA | \$0.00 | \$6,867,842.72 | \$6,867,842.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | 0% | 20% |
| 2019 | Recursos Propios | NA | \$0.00 | \$3,428,397.82 | \$3,428,397.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | 0% | 20% |
| - | | | | - | | | | | | • | | | |
| - | | | | • | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| - | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | - | - | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | | | | | |
| - | | .5/ | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - |
| - | | - | 553 | | : <u></u> | (5) | - | | - | | - | - | - |
| | | - | | | | | | | | • | • | | - |
| | | | | × • | | | - 4 | | - | | - | | |
| - | - | | - 1 | | | | | | | - | - | | |
| - | | | | - | | - / | | | | | | | |

ELABORÓ ING. DANIEL ANGELES SÁNCHEZ DIRECTOR DE PROYECTOS

REVISÓ

DAH. MARISELA CAMACHO VELÁZQUEZ

COORDINADORA TECNICA

AUTORIZÓ

ARQ. ESMA SOCORRO REGALADO LUNA COORDINADORA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES DE INVERSIONES FISICAS ENTIDAD: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| (b) EJERCICIO | (C) FONDO | (d) CEDULA | (e) NOMBRE DE LA OBRA O ACCION | (f) LOCALIDAD/MUNICIPIO | (g) MODALIDAD DE EJECUCION | (h) MODALIDAD DE ADJUDICACION | (I) NUMERO DE CONTRATO O ACUERDO | (j) CONVENIO | (k) PERIODO DE EJECUCION | (I) CONTRATISTA | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 2019 | Recursos Propios | N/A | Estudio de Topografía para infraestructura en el Estado de Quintana Roo | Benito Juárez, Tulum y Felipe Carillo Puerto | Contrato de Obra Pública | Licitación Pública Nacional | AGEPRO/AD/SERV/003/2019 | Convenio SEDETUS | 30 de Julio de 2019 al 21 de Octubre de 2019 (84 días naturales) | PAV Construcción e Ingeniería S.A.S de C.V | |
| 2019 | Recursos Propios | N/A | Estudio LiDAR y obtención de fotografía aérea en el Estado de Quintana Roo | Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel y Solidaridad | Contrato de Obra Pública | Licitación Pública Nacional | tación Pública Nacional AGEPRO/AD/SERV/004/2019 | | 7 de Agosto de 2019 al 29 de Octubre de 2019 (84 días naturales) | Cartodata 2.0 S.C | |
| 2019 | Recursos Propios | N/A | Estudios técnico-jurídicos preliminares para la gestión y liberación de derecho de via para el desarrollo de infraestructura en el Estado de Quintana Roo | Tulum y Felipe Carillo Puerto | Contrato de Obra Pública | Licitación Pública Nacional | AGEPRO/AD/SERV/005/2019 | Convenio SEDETUS | 30 de Julio de 2019 al 21 de Octubre de 2019 (84 días naturales) | | |
| 2019 | Recursos Propios | N/A | Estudio de Prefactibilidad Ambiental y Urbana en Quintana Roo | Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othon P. Blanco | Contrato de Obra Pública | Licitación Pública Nacional | AGEPRO/AD/SERV/007/2019 | | 13 de Agosto de 2019 al 4 de Noviembre de 2019 (84 días naturales) | Consultores en Gestión Política y Planificación Ambiental | |
| - | | - | | | - | | | | - | - | |
| | | | | | - | | | | | - | |
| | | | | · | - | | | | | | |
| 1.51 | (19) | | 6 * 8 | | T | | | | (*) | (4) | |
| | | - | • | | | | • | | - | 727 | |
| | | | | | • | | | 1-1 | 187 | (*) | |
| | | | • | | | | - | | 140 | - | |
| | | | | | | • | - | | FE (4.1 | . 0 | |
| | | - | | | | * | | | <i>V</i> | - // | |
| | | - | - | 4 | - | - | | | 1. | | |
| | | | (*) | | - 10 Earl - 10 E | - 1 | | | //- | 1 -) / | |

ELABORO ING. DANIEL ANGELES SÁNCHEZ DIRECTOR DE PROYECTOS

DAH. MARISELA CAMACHO VELÁZQUEZ COORDINADORA TECNICA

AUTOBIZÓ

ARQ. ESMA SOCORRO REGALADO LUNA COORDINADORA DE PROYECTOS